



CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

Ingeniero Civil -M.P. 19202-13474

CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE URBANISMO Y REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y EN EDIFICACIONES,
ADMINISTRACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

CONTRATO 2230 DE 2021

“INTERVENTORIA - TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES
RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCCIÓN DE PLACAHUELLAS EN
DIFERENTES SECTORES DE LAS VÍAS QUE PERTENECEN A LA VEREDA SAN
JUANITO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META.”

INFORME EJECUTIVO DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Periodo: DEL 1 AL 20 JUNIO DE 2023

CONTRATISTA
CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

META, JULIO DE 2023



CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

Ingeniero Civil -M.P. 19202-13474

CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE URBANISMO Y REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y EN EDIFICACIONES, ADMINISTRACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

“INTERVENTORIA - TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS EN DIFERENTES SECTORES DE LAS VÍAS QUE PERTENECEN A LA VEREDA SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META.”

	NOMBRE	FIRMA
ELABORÓ	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ Director de Interventoría	
REVISÓ		
APROBÓ		

CONTROL VERSIONES

VERSIÓN - FECHA	MODIFICACIÓN
Versión 0 2022-04-30	Creación del documento



CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

Ingeniero Civil -M.P. 19202-13474

CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE URBANISMO Y REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y EN EDIFICACIONES,
ADMINISTRACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

CONTENIDO

1.	GENERALIDADES.....	4
1.1	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	4
1.2	UBICACIÓN.....	4
1.2.1	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2230-2021.....	4
1.2.1.1	INFORMACIÓN GENERAL.....	4
1.2.1.3	ACTAS DE COSTOS FACTURADAS.....	7
1.2.2	CONTRATO DE OBRA No. OCA-628-2022 (20 de septiembre de 2022) ACACIAS – META 9	
1.2.2.1	INFORMACIÓN GENERAL.....	9
1.2.2.3	ALCANCE DEL CONTRATO.....	11
1.2.2.4	AVANCE DE EJECUCIÓN.....	12
1.2.2.5	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y REG. FOTOGRAFICO.....	12
	CONCLUSIONES:.....	15



1. GENERALIDADES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente informe resume del estado actual del contrato de interventoría y el contrato de obra del proyecto “interventoría - técnica y administrativa para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales mediante la construcción de placa huellas en diferentes sectores de las vías que pertenecen a la vereda san Juanito del municipio de acacias meta.”

1.2 UBICACIÓN

El contrato 2230-2021 de interventoría supervisa la ejecución del proyecto que consta de obras de construcción de placa huellas en el sector de la vereda San Juanito – Camellón 2 en el municipio de Acacias - Meta.

1.2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2230-2021

1.2.1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1 Información general contrato interventoría 2230-2021

Concurso de Méritos	CMA-DO-SRT-168-2021
Resolución de adjudicación	4119 del 16 de diciembre de 2021
Contrato de interventoría	2230-2021
Interventor	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
Contratista	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ E-mail: carlospalta@hotmail.com Dir: Calle 8 # 100-102 Casa 6 Neiva – Huila Tel: 311 508 9134
NIT	10.537.995-5
Representante Legal	Carlos Alberto Palta Muñoz
Cédula de Ciudadanía R.L.	10.537.995 de Popayán
Entidad Contratante	Instituto Nacional de Vías – INVIAS



CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

Ingeniero Civil -M.P. 19202-13474

CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE URBANISMO Y REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y EN EDIFICACIONES, ADMINISTRACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

Objeto del contrato	“INTERVENTORIA - TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCCIÓN DE PLACAHUELLAS EN DIFERENTES SECTORES DE LAS VÍAS QUE PERTENECEN A LA VEREDA SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META.”
Fecha de suscripción e inicio del contrato	29 de diciembre de 2021
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2021
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2021
Prorroga No. 1 de fecha	31 de diciembre de 2021
Prorroga No. 1 Hasta	31 de mayo de 2022
Fecha de suspensión No. 01	03 de enero de 2022
Suspensión No. 1 hasta	30 de abril de 2022
Fecha de reanudación	01 de mayo de 2022
Nueva fecha de finalización	31 de julio de 2022
Nueva fecha de terminación según aclaratoria No.1	28 de septiembre de 2022
Nueva fecha de terminación según aclaratoria No. 2	26 de septiembre de 2022
Prorroga No. 2 de fecha	26 de septiembre de 2022
Prorroga No. 2 Hasta	31 de diciembre de 2022
Prorroga No. 3 de fecha	31 de diciembre de 2022
Prorroga No.3 Hasta	20 de marzo de 2023
Fecha de suspensión No. 2	14 de marzo de 2023
Suspensión No. 2 hasta	02 de abril de 2023
Fecha de reanudación	03 de abril de 2023
Prorroga No. 4 de fecha	27 de marzo de 2023
Prorroga No.4 Hasta	20 de junio de 2023
Fecha de terminación actual	20 de junio de 2023
Valor Inicial	\$ 249.961.229,00
Valor Adición No. 1	\$ 100.000.000,00
Valor Adición No. 2	\$ 76.000.000,00
Valor total del contrato	\$ 425.961.229,00
Valor del contrato en letras	CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE



Anticipo	Se renuncia a la cláusula decima primera: anticipo, por medio del oficio No. C.E. ACA-049-2023 de fecha 13 de febrero de 2023.
Valor anticipo	\$00,00

1.2.1.2 POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 2 Relación de pólizas contrato interventoría

Anexos o modificaciones a la garantía	Fecha de Expedición	Motivo de la modificación
ANEXO 0	28/12/2021	Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales. El cumplimiento del contrato 2230 de 2021.
ANEXO 1	05/01/2022	Se prorroga la vigencia de los amparos otorgados según prorroga No.1
ANEXO 2	20/04/2022	Se aclara que la compañía de seguros tiene conocimiento de la suspensión No 1 de fecha 03/01/2022
ANEXO 3	02/09/2022	Se amplían las vigencias de los amparos otorgados según acta de aclaración No 1 a la suspensión No 1
ANEXO 4	16/09/2022	Se aclara que la compañía de seguros conoce del acta de aclaración No 2 al acta de suspensión No 1
ANEXO 5	23/29/2022	Se actualizan pólizas según acta de inicio 29/12/2021
ANEXO 6	27/09/2022	Se amplía la vigencia de los amparos otorgados según acta PRORROGA No 2
ANEXO 7	28/12/2022	Se aumenta el valor asegurado a los amparos otorgados según adición 1 2022 por un valor de \$100.000.000,00 M/CTE
ANEXO 8	18/01/2023	Se amplía la vigencia de los amparos otorgados según acta PRORROGA No 3



CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

Ingeniero Civil -M.P. 19202-13474

CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE URBANISMO Y REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y EN EDIFICACIONES, ADMINISTRACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

ANEXO 9	03/04/2023	Se ajustan las vigencias de los amparos otorgados, según acta de suspensión No. 2 de fecha 14/03/2023 y acta de reanudación No. 2 de fecha 03/04/2023.
ANEXO 10	10/04/2023	Se amplía las vigencias de los amparos otorgados, según adición numero dos (2) y prorroga número cuatro (4) de 2023.
ANEXO 11	10/04/2023	Se amplía las vigencias de los amparos otorgados, según adición numero dos (2) y prorroga número cuatro (4) de 2023.

1.2.1.3 ACTAS DE COSTOS FACTURADAS

Tabla 3 Relación de Actas de costo contrato de interventoría.

N° ACTA	PERIODO	VALOR FACTURADO
ACTA 07	Septiembre 2022	\$ 16.067.320.,50 Facturada y Cancelada
ACTA 08	Octubre 2022	\$ 40.736.794 Facturada y Cancelada
ACTA 09	Noviembre 2022	\$ 39.188.366,00 Facturada y Cancelada
ACTA 10	Diciembre 2022	\$ 39.188.366,00 Facturada y Cancelada
ACTA 11	Enero 2023	\$ 32.306.358,00 Facturada y Cancelada
ACTA 12	Febrero 2023	\$ 39.061.155,00 Facturada y Cancelada
ACTA 13	Marzo 2023	\$ 13.462.591,38 Facturada y pendiente de desembolso
ACTA 14	Abril 2023	\$ 29.528.457,70 En tramite
ACTA 15	Mayo 2023	\$ 33.627.258,00 En tramite
ACTA 16	Junio 2023	\$ 28.012.054,98 En tramite
Total Facturado		\$ 309.723.351,56



CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

Ingeniero Civil -M.P. 19202-13474

CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE URBANISMO Y REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y EN EDIFICACIONES, ADMINISTRACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

1.2.1.4 PERSONAL

Tabla 4 Personal de Interventoria

CARGO	PROFESIONAL	DEDICACION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	Parcial
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	HECTOR ORLANDO GUIO GARCIA	Total
PROFESIONAL SIG	CLEMENCIA ORTIZ LOPEZ	Parcial
ESPECIALISTA AMBIENTAL	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	Parcial
ESPECIALISTA GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	AUN NO SE CUENTA CON PERSONAL CONTRATADO Y AUTORIZADO POR INVIAS	Parcial
ESPECIALISTA ESTRUCTURA	DIEGO MELLIZO. En trámite de aprobación.	Parcial
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Y/O HIDROLOGÍA	AUN NO SE CUENTA CON PERSONAL CONTRATADO Y AUTORIZADO POR INVIAS	Parcial
INSPECTOR INTERVENTORIA Y SISO	AUN NO SE CUENTA CON PERSONAL CONTRATADO Y AUTORIZADO POR INVIAS	parcial
SECRETARIA	MARIA GORETTY DELGADO PENAGOS	total



1.2.2 CONTRATO DE OBRA No. OCA-628-2022 (20 de septiembre de 2022) ACACIAS – META

1.2.2.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 5 Información general contrato de obra 628-2022

Licitación Pública	OCA-LP-009-2022
Resolución de adjudicación	105 DE 09 DE AGOSTO DE 2022
Contrato de Obra	OCA-628-2022
Contratista	CONSORCIO RUMANIA E-mail: licitacionesivg@gmail.com Tel: (608) 6741735
NIT	901625814-1
Representante Legal	ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Cédula de Ciudadanía R.L.	7.713.933 DE NEIVA
Conformación de Consorcio	Isaías Vargas González C.C. 7.713.93 de Neiva Participación del 50% V&M INGENERIA SAS Nit. 900.062.688-7 Participación del 50%
Entidad Contratante	Municipio de ACACIAS
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA EN DIFERENTES SECTORES DE LAS VÍAS QUE PERTENECEN A LA VEREDA SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META.



CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

Ingeniero Civil -M.P. 19202-13474

CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE URBANISMO Y REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y EN EDIFICACIONES, ADMINISTRACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

Fecha de suscripción del contrato	30 de agosto de 2022
Orden de inicio	20 de septiembre de 2022
Plazo Inicial	6 meses
Fecha de terminación inicial	20 de marzo de 2023
Fecha de suspensión No. 01	10 de marzo de 2023
Suspensión No. 1 hasta	31 de marzo de 2023
Fecha de reanudación	01 de abril de 2023
Ampliación a la suspensión No. 1	01 de abril de 2023
Fecha de reanudación	10 de abril de 2023
Reinicio No. 1	10 de abril de 2023
Fecha de suspensión No. 02	18 de abril de 2023
Suspensión No. 2 hasta	18 de mayo de 2023
Fecha de reanudación	18 de mayo de 2023
Reinicio No. 2	09 de mayo de 2023
Nueva fecha de finalización	11 de mayo de 2023
Prorroga No. 1 de fecha	10 de mayo de 2023
Plazo prorroga	Dos (2) meses
Prorroga No.1 Hasta	11 de julio de 2023
Fecha de terminación actual	11 de julio de 2023
Valor Inicial	\$ 2.594.218.943,00
Valor Adicional	\$ 0
Valor total del contrato	\$ 2.594.218.943,00
Valor del contrato en letras	DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS



	CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE
Anticipo	El contrato de obra no cuenta con anticipo.

1.2.2.2 POLIZAS

Tabla 6 relación pólizas contrato de obra

Anexos o modificaciones a la garantía	Fecha de Expedición	Motivo de la modificación
Anexo 0	07/09/2022	Póliza principal de Cumplimiento y Responsabilidad Civil.
Anexo 1	14/09/2022	Póliza de Cumplimiento y Responsabilidad Civil en la que se incluye al instituto nacional de vías INVIAS como asegurado y beneficiario de la presente póliza.
Anexo 2	26/09/2022	Póliza de Cumplimiento y Responsabilidad Civil en virtud del acta de inicio con fecha de 20/09/2022.
Anexo 3	15/04/2023	Póliza de cumplimiento y Responsabilidad Civil en virtud del acta de suspensión No. 1 de fecha 10/03/2023 y acta de reinicio No. 1 de fecha 10/04/2023.
Anexo 4	11/05/2023	Póliza de cumplimiento y Responsabilidad Civil en virtud del acta de suspensión No. 1 de fecha 10/03/2023 y acta de reinicio No. 1 de fecha 10/04/2023.
Anexo 5	18/05/2023	Póliza de cumplimiento y Responsabilidad Civil en virtud del acta de prórroga No. 1 de fecha 10/05/2023 por un plazo de dos (2) meses hasta el 11 de julio de 2023.

1.2.2.3 ALCANCE DEL CONTRATO

Tabla 7 Metas físicas iniciales del contrato 628-2022

METAS FISICAS INICIALES	UNIDAD	CANTIDAD
Placa huella	Ml	1792
Obras de drenaje	Unidad	4
Estructuras de contención	M3	840
Señalización	Unidad	46

*Tabla 8 Metas físicas actualizadas del contrato 628-2022*

METAS FISICAS ACTUALIZADAS	UNIDAD	CANTIDAD
Placa huella	MI	1792
Obras de drenaje	Unidad	5 (construcción de 4 y reconstrucción de 1)
Estructuras de contención	M3	1366
Señalización	Unidad	46

1.2.2.4 AVANCE DE EJECUCIÓN

Con respecto a la ejecución para el mes de junio de 2023 durante el periodo comprendido del 01 al 20, y considerando que este informe parte de una proyección de posibles obras ejecutadas para el mes, se estima que, dadas las condiciones que el contrato de obra finaliza el 11 de julio de 2023 y el de interventoría el 20 de junio de 2023, el avance de obra reportado hasta la fecha del acompañamiento y supervisión de esta interventoría es:

A la fecha se cuenta con un avance de presupuestal como se describe a continuación:

Tabla 9 Reporte avance presupuestal

valor del contrato de obra	\$	2.566.737.320,00
Proyección inversión obra programada acumulada (reprogramación 2)	\$ 2.566.737.320,00	100.00%
Proyección inversión obra ejecutada acumulada	\$ 2.510.269.098,96	97.80%
Atraso de obra	\$ 56.468.221,04	2.20%

Seguidamente a la fecha se tiene un avance de metas físicas así:

Tabla 10 Metas físicas ejecutadas a la fecha

METAS FISICAS EJECUTADAS	UNIDAD	CANTIDAD
Placa huella	MI	1770
Obras de drenaje	Unidad	6 alcantarillas construidas
Estructuras de contención	Unidad	3
Señalización	Unidad	0

1.2.2.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y REG. FOTOGRAFICO

Para el periodo comprendido entre del 01 y el 20 de junio de 2023, el contratista ha ejecuto las siguientes actividades:

Durante la semana del 02 al 08 de junio de 2023:



- se continua con instalación de formaleta, armado de acero de refuerzo para cinta huella.
- se instala refuerzo vigas y cunetas.
- Se funde concreto de 3000PSI la cinta huella viga y cuneta.
- se realiza fundida de concreto ciclópeo.

A la fecha se encuentra construida la placa huella

- huellas y cunetas k0+230 a k0+800
- Tramo completo, faltando únicamente bordillos k0+800 a k1+360.
- tramo completo incluido bordillos k1+360+k1+753

Además de estas actividades, se tienen construidas en su totalidad las obras de drenaje (6 alcantarillas). También se tienen construidas tres estructuras de contención una en k1+700, la segunda en k0+820 y la tercera en k0+460.

- Se continua con acopio de material, gravilla, arena y cemento.
- Durante la semana se presentan fuertes lluvias que impiden el desarrollo normal de la obra.

Figura 1 Actividades ejecutadas en la semana del 02 al 08 de junio 2023



Durante esta semana del 09 al 15 de junio de 2023:

- se continua con instalación de formaleta, armado de acero de refuerzo para cinta huella.
- se instala refuerzo vigas y cunetas.
- Se funde concreto de 3000PSI para bordillo.
- se realiza fundida de concreto ciclópeo.

A la fecha se encuentra construida la placa huella

- huellas y cunetas k0+230 a k0+600
- Tramo completo, faltando únicamente bordillos k0+600 a k1+000.
- tramo completo incluido bordillos k1+000+k1+753
-

Además de estas actividades, se tienen construidas en su totalidad las obras de drenaje (6 alcantarillas). También se tienen construidas tres estructuras de contención una en k1+700, la segunda en k0+820 y la tercera en k0+460.

Se continua con acopio de material, gravilla, arena y cemento.




CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

Ingeniero Civil -M.P. 19202-13474

CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE URBANISMO Y REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y EN EDIFICACIONES, ADMINISTRACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

Figura 2 Actividades ejecutadas en la semana del 09 al 15 de junio 2023



Durante esta semana del 16 al 22 de junio de 2023:

- se continua con instalación de formaleta, armado de acero de refuerzo para cinta huella.
- se instala refuerzo vigas y cunetas.
- Se funde concreto de 3000PSI para bordillo, huella, vigas y cuneta.
- También se realiza fundida de concreto ciclópeo.

A la fecha se encuentra construida la placa huella

- huellas y cunetas k0+000 a k0+200
- Tramo completo, faltando únicamente bordillos k0+300 a k0+600.
- Tramo completo incluido bordillos k0+600+k1+753
-

Además de estas actividades, se tienen construidas en su totalidad las obras de drenaje (6 alcantarillas). También se tienen construidas tres estructuras de contención una en k1+700, la segunda en k0+820 y la tercera en k0+460.

Se continua con acopio de material, gravilla, arena y cemento.

Durante la semana se presentan fuertes lluvias que impiden el desarrollo normal de la obra.

El 20 de junio termina el contrato de interventoría, quedando pendientes actividades que se encuentran consignadas en acta de entrega.

Figura 3 Actividades ejecutadas en la semana del 12 al 18 de mayo 2023





CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

Ingeniero Civil -M.P. 19202-13474

CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE URBANISMO Y REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y EN EDIFICACIONES, ADMINISTRACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

CONCLUSIONES:

- Se realizan comités de obra semanal en obra y comités virtuales cada 15 días con presencia de funcionario delegado de la alcaldía municipal, del gestor del invias, del contratista de obra y de la interventoría.
- A la implementación del plan de contingencia y la favorabilidad climatológica se han podido desarrollar actividades y avances de obra lográndose cumplió a la fecha de finalización del contrato de interventoría 20/06/2023 con las siguientes metas físicas.

METAS FISICAS EJECUTADAS	UNIDAD	CANTIDAD
Placa huella	MI	1770
Obras de drenaje	Unidad	Obras de drenaje 6 alcantarillas construidas
Estructuras de contención	Unidad	3
Señalización	Unidad	0

- A la fecha el contrato de obra refleja un avance acumulado de \$2.510.269.098,96 (97.80%) y un atraso de \$56.468.221,04 (2.20%)
- A la fecha el contratista ha presentado cuatro (4) actas parciales que se relacionan así:

ACTA	VALOR	%	ESTADO
Parcial 1 del 16/02/2023	\$ 400.588.260,23	15.44%	Facturada y cancelada
Parcial 2 del 08/03/2023	\$ 485.206.795,41	18.70%	Facturada y cancelada
Parcial 3 del 19/05/2023	\$ 938.389.254,43	36.17%	Facturada y cancelada
Parcial 4 del 06/06/2023	\$ 199.939.084,44	7.71%	En revisión por la Alcaldía

- El contratista ha la fecha a hecho un cobro total del 78.02% del valor del contrato quedando un saldo por cobrar de \$542.612.821,73 equivalente al 21.98%, respetando así el porcentaje contractual del 20% de liquidación del contrato de obra.
- A la fecha el contrato de obra e interventoría han facturado lo siguiente:

CONTRATO	TOTAL FACTURADO	PORCENTAJE %
Interventoria 2230-2021	\$ 309.723.351,56	72.71%
Obra 628-2022	\$ 2.024.123.394,51	78.02 %